

Samhällsutvecklingsförvaltningen
David Johannesson

Tekniska nämnden

Lägesrapport gällande upphandling av pumpstationer etapp 3 och 4

Ärendet

Tekniska nämnden är huvudman för vatten och avlopp (VA) och ansvarar därmed för den allmänna VA-anläggningen. Detta ansvar innefattar att upprätthålla anläggningen i ett sådant skick att den uppfyller de krav som lagstiftningen ställer. En viktig del av VA-anläggningen är de pumpstationer som finns i kommunen. Etapp 1 och 2 av reinvesteringen av pumpstationerna har redan genomförts. Kvarstående är etapp 3 och 4 vilka kommunstyrelsen den 29 januari 2024 (§ 33) har fattat ett genomförandebeslut för.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har vid två tillfällen annonserat upphandlingar för projektets genomförande. Vid båda tillfällena har upphandlingen avbrutits på grund av bristande konkurrens och högre kostnader än förväntat.

Att skjuta på investeringen innebär viss risk för behov av akuta åtgärder. Vissa sådana har redan genomförts för att bibehålla en stabil funktion.

Pumpstationerna är fortsatt i behov av förnyelse, men under de förutsättningar som upphandlingen givit bedömer förvaltningen att projektet bör skjutas framåt i tiden. Vissa akuta åtgärder har vidtagits på stationerna för att säkerställa en stabil funktion.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

Tekniska nämnden noterar lägesrapporten och lägger den till handlingarna.

Bakgrund

Det pågår reinvestering av samtliga pumpstationer i Danderyds kommun. Etapp 1 och 2 är klara och nu återstår etapp 3 och 4.

Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning

Samhällsutvecklingsförvaltningen har vid två tillfällen genomfört upphandlingar av reinvesteringsåtgärder för VA-pumpstationer, med likartat utfall, och har avbrutit båda upphandlingarna. Orsaken till att upphandlingarna avbrutits var bristande konkurrens samt en oväntat hög anbudssumma. Anbudssumman låg i den andra omgången drygt 40 procent över budgeterad kostnad.

Datum
2025-08-18**Diarienummer**
TN 2023/0489

Samhällsutvecklingsförvaltningen
David Johannesson

Efter den första upphandlingen genomförde förvaltningen en så kallad RFI (Request for Information), där potentiella entreprenörer tillfrågades om orsakerna till att de inte lämnat anbud samt varför de inkomna anbuden låg på en hög kostnadsnivå. Den återkoppling som då erhöles beaktades och integrerades, i den mån det var möjligt, i det andra förfrågningsunderlaget.

Trots detta blev utfallet i stort sett detsamma, och även den andra upphandlingen avbröts.

Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning

De genomförandekostnader som framkommit genom upphandlingarna har vida överstigit projektets budget och är även avsevärt högre än kostnaderna för etapp 1 och 2.

Mot denna bakgrund avser förvaltningen att skjuta fram reinvesteringsåtgärderna några år. Bedömningen är att förutsättningarna kan vara mer gynnsamma vid en senare tidpunkt.

Driftsäkerheten för pumpstationerna är en prioriterad fråga och förvaltningen har genomfört ett antal mindre åtgärder inom projektet för att stärka denna. Samtidigt försämras stationernas konstruktion successivt, och det är svårt att med säkerhet bedöma hur en framskjuten reinvestering påverkar den totala kostnaden.

Bedömningen är dock att det är gynnsammare att avvakta med projektet jämfört med att genomföra det med befintliga förutsättningar.

Konsekvenser för barn och unga

Beslutet bedöms inte påverka barn och unga då funktionen på stationerna inte förväntas påverkas.

Ekonomiska konsekvenser

En senarelagd investering minskar kapitaltjänstkostnaden med 1,4 miljoner kronor årligen. Risk finns för att akuta reparationskostnader kan uppkomma.

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

David Johannesson
VA-Avfallschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Lägesrapport gällande upphandling av pumpstationer etapp 3 och 4
2. Kommunstyrelsens beslut, 2024-01-29 § 33
3. Reservation (C), KS 2024-01-29 § 33