

Anders Forsberg

Redovisning av pågående investeringsprojekt avseende verksamhetslokaler

Dnr	Ärenderubrik	Beskrivning befintligt uppdrag	Instans	Kommentar nuläge
KS 2015/0418 2017-06-19 § 54	Ny Kevingskola vid Jungfrun 2 m fl förnyat planuppdrag	1. Byggnadsnämnden. Ta fram förslag till detaljplan för ny Kevingskola inom Jungfrun 2 m fl 2. Fastighetsnämnden. Ta fram programhandling för ny Kevingskola inom Jungfrun 2 m fl.	KS/KF/	Utbildningsnämnden har beslutat om förnyat avrop (UN 2020/0209 §42). Förnyat inriktningsbeslut i Kommunstyrelsen väntas
KS 2020/0338 2020-09-21 § 128	Planeringsinriktning för LSS-boende på Agronomen 7 och avbrytande av planuppdrag på Djursholm 2:218	Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetsnämnden att ta fram programhandlingar för LSS-boende på Agronomen 7 Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att avbryta planuppdrag avseende fastigheten Djursholm 2:218	KS/KF	Programarbete för LSS-boende på fastigheten Agronomen 7 har inletts. Ett förslag på planlösning och utformning har tagits fram och presenterats för fastighetsnämnden. Utredningen i programskedet beräknas bli klart till sommaren 2022 med efterföljande

Anders Forsberg

				genomförandebeslut till hösten samma år.
KS 2016/0458 2017-02-13 §23	Skolan 20, Stocksund, Stocksundsskolan-medel för framtagande av program	Kommunstyrelsen uppdrag till fastighetsnämnden att genomföra programarbete och anvisar fastighetsnämnden 2 mnkr för uppdraget.	KS/KF	Investeringsprojektet är nu i skedet att utredningar inför att påbörja arbetet med detaljplan börjar bli klara. Projektet är i slutskedet gällande underlag och utredning av två alternativ huruvida kommunen går vidare med projektets programskede. Alternativen kommer redovisas i en förstudierapport och tas vidare till KS under första kvartalet 2022 för beslut. Projektet följer budget och tidsplanering och har ett väl grundat samarbete tillsammans med Plex.

Anders Forsberg

<p>KS 2016/0158 2020-03-30 §37</p> <p>KS 2016/0158 2021-10-04 §112</p>	<p>Planeringsinriktning för utbyggnad av skollokaler och idrottshall, Enebybergs skola</p> <p>Justerad planeringsinriktning för detaljplanarbetet för Enebybergs skola</p>	<p>Kommunfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram programhandlingar för nya skollokaler och idrottshall. Kostnaden ryms inom nämndens befintliga investeringsram.</p> <p>Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att förnya planuppdraget för fastigheterna Orren 30, 31 samt Blåklockan 1.</p> <p>Uppdrag till BN att fortsätta detaljplanearbete utan begränsning av totalyta om 1600kvm.</p> <p>Uppdrag till fastighetsnämnden att återrapportera förstudie till kommunstyrelsen.</p>	<p>KS/KF</p> <p>KS</p> <p>KS</p>	<p>Förstudie- och programarbete för nya skollokaler och idrottshall inom Enebybergs skola har inletts. Projektet avser att återrapportera en förstudierapport till kommunstyrelsen under första kvartalet 2022.</p>
<p>KS 2019/0239 2019-09-30 §138</p>	<p>Hemställan från fastighetsnämnden om framtagande av programhandlingar för projektet korttidsboende Ginnungagap</p>	<p>Kommunstyrelsen godkänner att fastighetsnämnden tar fram programhandling för projektet Ginnungagap. Kostnaden ryms inom nämndens befintliga investeringsram.</p>	<p>KS/KF</p>	<p>Medborgardialog avseende gestaltning har utförts. Detaljplanen överklagad till mark och miljööverdomstolen som avslagit överklagan. Detaljplan har vunnit laga kraft. Program pausat och</p>

Förteckning

4 (4)

Datum
2021-11-11**Diarienummer**
KS 2020/0377

Anders Forsberg

				startats igen. Planerat genomförandebeslut i FN mars 2022. Efterföljs av beslut i KS-KF.
--	--	--	--	--