

Samhällsutvecklingsförvaltningen
David Johannesson

Tekniska nämnden

Slutredovisning bullerskydd Enebybergsvägen

Ärendet

Längs stora delar av Enebybergsvägen har kommunen tidigare uppfört ett bullerskydd i form av en träkonstruktion. Konstruktionen hade nått sin tekniska livslängd samtidigt som utredningar hade visat att delar av konstruktionen behövde justeras för att uppfylla dagens och framtidens krav.

Förberedelser såsom upphandling genomfördes av förvaltningen och produktionen startade hösten 2022.

Projektet har kantats av olika utmaningar. Förseningar, trafikstörningar och ekonomiska svårigheter har uppstått under genomförandet.

Projektet slutbesiktigades i januari 2024 med godkänt resultat. Efter det har mindre kompletteringsarbeten genomförts.

Slutredovisningen ger en genomförandekostnad på 57 050 321 kronor. Budgeten har under projektet gång reviderats och den slutligt fastställda budgeten är 60 000 000 kronor.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden fastställer slutredovisning projekt bullerskydd Enebybergsvägen.

Bakgrund

Enebybergsvägen är en hårt trafikerad väg som löper igenom Enebyberg i nord-sydlig riktning. Sedan tidigare har Danderyds kommun byggt ett bullerskydd i form av en träkonstruktion. Det konstaterades att konstruktionen nått sin tekniska livslängd samtidigt som bullerskyddet behövde modifieras i vissa delar för att uppfylla dagens och framtidens krav.

Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning

Vid tekniska nämndens sammanträde 2022-03-16 §23 beslutades att upphandling av entreprenad bullerskydd Enebybergsvägen skulle genomföras vilket också skedde. Kommunstyrelsen fattade 2022-05-16 §76 genomförandebeslut för projektet.

Produktionen startade hösten 2022. Under genomförandetiden blev det tydligt att den ursprungliga budgeten inte skulle hållas. I budgetdokumentet för 2023 prognosticerar förvaltningen en kostnad på 37 miljoner för

Samhällsutvecklingsförvaltningen
David Johannesson

genomförandet. Projektet fortskrider och ytterligare fördyringar av projektet blir tydliga. Vid tekniska nämndens sammanträde 2023-09-07 §88 föreslås att en ombudgetering av medel skall ske under 2023. Projektet föreslås få tillkommande medel om 23 miljoner kronor och förslaget till ny projektbudget blir vid detta tillfälle 60 miljoner kronor. Detta förslag fastställer kommunstyrelsen 2023-10-02 §146.

Slutbesiktning av projektet genomfördes 2024-01-11 med godkänt resultat. Samtliga kostnader i projektet är nu kända även om några tillkommande arbeten skall utföras. Det är växtväggen som skall färdigställas första halvåret 2024, komplettering av grindar, höjjustering av en sektion samt arbeten i form av nya skyltar och liknande som kvarstår. Alla kompletterande arbeten är det fast pris på utan möjlighet till ytterligare kostnader såsom olika ÄTA.

Danderyds kommun erhåller också statlig medfinansiering i projektet.

Sammantagen redovisning av projektet

| | |
|--------------------|------------|
| Entreprenadkostnad | 59 233 649 |
| Byggherrekostnad | 4 497 260 |
| Medfinansiering | -6 680 588 |
| Totalt | 57 050 321 |

Sammantaget blir alltså den totala kostnaden 57 miljoner kronor. Det är 3 miljoner under den fastställda budgeten på 60 miljoner

Konsekvenser för barn och unga

Slutredovisningen bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och unga

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

David Johannesson
VA-Avfallschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Slutredovisning bullerskydd Enebybergsvägen