

## Kalkyl, moduler med omklädningsrum, mm, för IFK Stocksund vid DaGy

### Kostnader

<b>Item</b>	<b>Belopp</b>	<b>Avskrivningstid</b>	<b>Kommentar</b>
Tillverkning och montering av moduler	2 159 187,00	10 år	Kontrakterat
Utjämning mark, mm	100 000,00	10 år	Avtalat med MSC
Framgrävning V/A + el	70 000,00	10 år	Avtalat med MSC, kommunens kostnad
Anslutning el	10 000,00		Antagande, kommunens kostnad
Cafeteriautrustning	30 000,00	10 år	Antagande
Bord/stolar	25 000,00	5 år	Antagande
Övrig inredning (proj, TT/TM, etc)	30 000,00	5 år	Antagande
Framdragning internet (fiber)	40 000,00		Antagande, kommunens kostnad
<u>Totalt, kostnader</u>	<u>2 464 187,00</u>		

### Finansiering

	<b>Belopp</b>	<b>Amorteringstid</b>	<b>Kommentar</b>
Lån i bank	2 000 000,00	10 år	Borgen Karsten Inde, senare kommunen
Föreningsfinansiering	500 000,00	10 år	Lån från närstående
<u>Totalt</u>	<u>2 500 000,00</u>		

### Driftskalkyl

<b>Kostnader</b>	<b>Belopp</b>	<b>Kommentar</b>
Ränta (beräknat på 1,5% ränta)	37 500,00	
Amorteringar	250 000,00	Rak amortering över tio år
Abonnemang internet (3500/mån)	42 000,00	
Abonnemang kameraövervakning	60 000,00	Säkerhet konstgräset
Elförbrukning		Står kommunen för
Städning		Står kommunen för

