



## Investeringar

Nedanstående tabell visar utfall under perioden, prognos för helår jämfört med budget 2019.

**År: 2019** **Period: Augusti** **Projekttyp: Investering** **Budgettyp: Prognos 5**

Projekt (mnkr)	Utfall 201908	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5
8000 Drifteffektiviseringar, budgetkonto	3,4	10,0	10,0	0
8100 Inomhusmiljö, budgetkonto	2,8	12,0	12,0	0
8107 - 8108 Myndighetskrav	0,1	1,0	1,0	0
8110 Verksamhetsanpassningar, budgetkonto	0,1	0,5	1,0	-0,5
8200 Ramanslag FK, budgetkonto			2,0	-2,0
8204 Planerat underhåll investering	18,1	40,0	35,0	5,0
8245 238, Kevingskolan, uh	0,2	0,5	4,1	-3,6
8249 370, Stationsvägen 18 LSS-boende	0,1	1,0	8,9	-7,9
8260 226, Mörbyskolan, ombyggnad, renovering	26,3	35,7	31,0	4,7
8262 Mörbybadet renovering	0,3	1,3	1,0	0,3
8265 522, Stocksundsskolan - tillbyggnad och trafikåtgärder	0,4	1,0	4,3	-3,3
8266 Grindstugan, Svea 1	0,1	4,0	4,5	-0,5
8267 Modulhusboende	0,0	0,0		0,0
8268 Ombyggnad storkök Vasaskolan	0,4	0,4		0,4
8269 Ekologen 1 kompletterande lgh				
8271 Modulbostäder Båtmanstorpet	0,3	0,4		0,4
8272 Stockholmsvägen 40B	0,0	0,0		0,0
8273 Korttidsboende Ginnungagap	0,3	1,0	2,0	-1,0
8274 Danarö 6	-2,1	-2,1	5,8	-7,9
8275 Rivning Hagaskolan	4,2	4,5	0,7	3,8
8276 Paviljong Hagaskolan, Orren 31	1,2	1,2		1,2
8300 RAM, utrymme källsortering avfall	0,0	0,4	0,3	0,1
8400 Ram, åtgärder för skydd mot hot och våld	0,2	0,3	0,3	0
Summa Alla projekt	56,4	91,1	123,9	-10,8

Investeringsbudgeten inkluderar även de projekt där beslut från fullmäktige ännu inte tagits.