



Daniel Feyli

Fastighetsnämnden

Ombyggnad storkök – Vasaskolan, slutredovisning

Ärende

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2016-09-05 § 91 gett tekniska kontoret i uppdrag att genomföra verksamhetsanpassningar av Vasaskolans kök till en kostnad om 4,5 mnkr. Detaljprojekteringen visade att även ventilationsaggregat betjänande storköket behövdes bytas till större aggregat. I uppdraget ingick även byggnation av nytt soprum. Tekniska kontoret beräknade då att totalkostnaden skulle uppgå till 12 mnkr i ny prognos. Fastighetsnämnden beslutade 2017-09-07 att totalt 8,5 mnkr omfördelas från område verksamhetsanpassningar till investeringsprojekt. Totalt tilldelades projektet 12 mnkr inklusive medel från ramar för drifteffektiviseringar, planerat underhåll och miljöhus.

Slutredovisningen visar att projektets totala investering inklusive byggherrekostnad blir 10,9 mnkr. Slutkostnad för entreprenaden blev 9,2 mnkr. Resten av kostnaderna avser projektering- och byggherrekostnader.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Anna Tengelin Skoog
Tekniska direktör

Kristin Åberg Nilsson
Fastighetschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande slutrenovering Vasaskolans kök daterat 2019-10-17
2. Bilaga 1 slutredovisning
3. Projektplan

Expedieras
Kommunstyrelsen