

§ 87

KS 2020/0195

Slutredovisning av broreparationer på Vendevägen över E18 och Föreningsvägen samt Fribergabron över E18

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 4 mars 2019 (§ 24) att tekniska nämnden skulle påbörja upphandlingen av renovering/tätskiktsbyte av broarna Vendevägen över E18, Vendevägen över Föreningsvägen samt Fribergabron gång- och cykelväg över E18.

Bygghandling togs fram under februari 2019 och entreprenör kontrakterades i maj 2019. Svevia upphandlades som entreprenör och byggstart skedde i juni 2019. Produktionen genomfördes under sommarmånaderna för minsta störning i trafik samt liten påverkan för gångtrafikanterna till skolorna. Slutbesiktning och godkännande av anläggningen skedde 25 september 2019. Stora kommunikationsinsatser genomfördes mot olika målgrupper. Innan och under projektet informerades invånarna genom kommunens hemsida och via sociala kanaler. Projektet hade också förberedande och fortlöpande dialog med SL, Arriva, Locum/Danderyds sjukhus med flera.

Slutredovisningen visar att projektets totala kostnad blev 18,6 miljoner kronor och överskrider budgeterade medel om 0,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av broreparationerna och lägger den till handlingarna.
