

Jonas Vehmonen

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av broreparationer på Vendevägen över E18 och Föreningsvägen samt Fribergabron över E18

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 4 mars 2019 (§ 24) att tekniska nämnden skulle påbörja upphandlingen av renovering/tätskiktsbyte av broarna Vendevägen över E18, Vendevägen över Föreningsvägen samt Fribergabron gång- och cykelväg över E18.

Bygghandling togs fram under februari 2019 och entreprenör kontrakterades i maj 2019. Svevia upphandlades som entreprenör och byggstart skedde i juni 2019. Produktionen genomfördes under sommarmånaderna för minsta störning i trafik samt liten påverkan för gångtrafikanterna till skolorna. Slutbesiktning och godkännande av anläggningen skedde 25 september 2019. Stora kommunikationsinsatser genomfördes mot olika målgrupper. Innan och under projektet informerades invånarna genom kommunens hemsida och via sociala kanaler. Projektet hade också förberedande och fortlöpande dialog med SL, Arriva, Locum/Danderyds sjukhus med flera.

Slutredovisningen visar att projektets totala kostnad blev 18,6 miljoner kronor och överskrider budgeterade medel om 0,1 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av broreparationerna och lägger den till handlingarna.

Bakgrund

Tekniska kontoret lät 2018 konsultbolaget Ångpanneföreningen (ÅF) upprätta en ny drift och underhållsplan för Danderyds konstbyggnader (broar). I underhållsplanen framgick det att byte av tätskikt samt renoveringar behövdes på tre broar i närtid, Vendevägen över E18, Vendevägen över Föreningsvägen och Fribergabron över E18. Tekniska nämnden beslutade den 23 januari 2019 (§ 10) att påbörja upphandling av byte av tätskikt samt renovering av broarna Vendevägen över E18, Vendevägen över Föreningsvägen och Fribergabron över E18,

Jonas Vehmonen

samt att hos kommunstyrelsen hemställa att kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra investeringsprojektet.

I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringsverksamhet (KS 2009/0050) som anger att investeringar över 5 miljoner kronor ska kommunstyrelsen ge nämnd i uppdrag att genomföra investering. Genomförd projektkalkyl visade på kostnader om 18,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2019 (§ 44) att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra ovan nämnda broreparationer.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019 (§ 24) om en investeringsbudget om 18,5 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets utredning

Slutredovisningen visar att projektets totala kostnad är 18,6 miljoner kronor och överskrider budgeterade medel om 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen är 0,5 procent vilket bör anses som försumbar. Slutkostnad för entreprenaden är 16,8 miljoner kronor. Resten av kostnaderna avser projektering, geoteknisk undersökning samt konsultkostnader för byggledning.

Johan Lindberg
Tf kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Slutredovisning av broreparationer på Vendevägen över E18 och Föreningsvägen samt Fribergabron över E18
2. Slutkostnadsredovisning
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande daterat 2020-02-27
4. Beslut KF 2019-03-04 (§ 24) Uppdrag till tekniska nämnden att genomföra broreparationer
5. Beslut KS 2019-02-19 (§ 44) Uppdrag till tekniska nämnden att genomföra broreparationer
6. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2019-02-04
7. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-12-17

Expedieras
Tekniska nämnden