



Tekniska nämnden

## Slutrapportering broreparationer

### Ärende

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 3 mars 2019, att Tekniska nämnden ska påbörja upphandlingen av renovering/tätskiktsbyte av broarna Vendevägen över E18, Vendevägen över Föreningsvägen samt Fribergabron gång- och cykelväg över E18 (§24). Investeringsbudgeten för projektet, konstbyggnader 2019 var 18,5 mnkr. Projektet är nu slutfört och åiterrapporteras i samband med detta ärende.

Bygghandling togs fram under februari 2019 och entreprenör kontrakterades i maj 2019. Upphandlad entreprenör var Svevia och kontraktssumman var 13 482 312 kr. Startmöte hölls i slutet av maj och byggstart skedde i juni. En byggleddare från Forsen AB var delaktig i produktion och byggmöten hölls. Produktionen genomfördes under sommarmånaderna för minsta störning i trafik samt liten påverkan för gångtrafikanterna till skolorna. Slutbesiktning skedde den 2019-09-25, där anläggningen blev godkänd.

Besiktningensanmärkningarna åtgärdades inom 10 dagar av entreprenör. Bron och dess övergångskonstruktion kommer att besiktigas årligen fram till 2024 av projektör. En stor kommunikationsinsats genomfördes mot olika målgrupper. Innan och under projektet informerades medborgarna genom hemsida och sociala kanaler. Projektet hade också förberedande och fortlöpande dialog med SL, Arriva, Locum/Danderyds sjukhus m.fl.

Slutredovisningen visar att projektets totala kostnad är 18,6 mnkr. Slutkostnad för entreprenaden är 16,8 mnkr. Resten av kostnaderna avser projektering, geoteknisk undersökning samt konsultkostnader för byggleddning.

### Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar den till Kommunstyrelsen.



Lena Rasmusson

Anna Tengelin Skoog  
Teknisk direktör

Lena Rasmusson  
Anläggningschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande slutrapportering broreparationer daterat 2020-02-27
2. Bilaga 1 Slutkostnadsredovisning

Expedieras  
Kommunstyrelsen