

## Slutkostnadsredovisning

2020-01-27

**Broreparationer, broarna Vendevägen  
över E18 och Föreningsvägen, samt  
Fribergabron.**

### Projekt

Status Slutkostnad  
Projektstart 2019-02-19  
Projekt slut 2019-10-19

Anmärkning

### Slutkostnadsredovisning

Total SEK

**Investeringsbudget 2019**

**18 500 000**

#### Fördelning per huvudkontogrupp:

A	Byggkostnad Svevia	16 779 041
B	Projektering	1 001 660
C	Geoteknik	117 100
D	Övrigt	709 142
<b>Totalt</b>		<b>18 606 943</b>

### Anteckningar