

RIVNINGS- OCH AVFALLSHANTERINGSPLAN Oscarsborg

Avfallskrav i alla projekt:

Farligt avfall ska hanteras och förvaras separat från annat avfall. Förvaring ska ske i täta behållare och inlåst.

Samtliga på byggarbetsplatsen ska förstå avfallsmärkningar och källsorteringsguider.

Avfallshanteringsplanen ska förmedlas på arbetsplatsen, följas upp och stämmas av.

För att möjliggöra återvinning ska källsortering **på byggarbetsplatsen** ske minst i fraktionerna nedan. Eventuella avvikelser ska motiveras.

- Farligt avfall (olika slag separeras)
- Elavfall (olika slag separeras)
- Trä
- Plast för återvinning
- Brännbart
- Glas
- Gips
- Skrot och metall
- Fyllnadsmassor/mineraliska massor

Organisation

Beställares organisation	
Projektnamn DANDERYD - FKU Oscarsborg rivning byggnadsverk	Projektnummer RH2855
Projektledare/byggledare Johan Dath,	E-post och telefonnummer: johan.dath@danderyd.se, 08 56 89 10 30
Miljösamordnare	E-post och telefonnummer:

Entreprenörens organisation		
LP Byggentreprenad AB	Projektleddare: Rasmus Holmström	E-post och telefonnummer: 0734-165 613, rasmus.holmstrom@lpbygg.se
Ansvarig för avfallshanteringen, Arbetsledare: Rasmus Holmström	E-post och telefonnummer: 0734-165 613, rasmus.holmstrom@lpbygg.se	
Startdatum: 2025-09-30	Avslut: 2025-10-30	

Avfallsentreprenör		
Företag: Sortera Recycling Ab	Kontaktperson: Joakim Allmyr	E-post och telefonnummer: Joakim.allmyr@sortera.se 072 – 738 43 06

Farligt avfall, elavfall eller annat avfall som kräver speciell uppmärksamhet

Planen utgår från beställarens genomförda miljöinventering om sådan finns. Till hjälp finns dokumentet:

Lista över farligt avfall (FA-lista) ges i *Bilaga 1* till "Resurs- och avfallshantering vid bygga och rivning" av Byggföretagen.

Avfallsslag	Bedömd mängd	Hantering/ förvaring	Transportör	Mottagare	Mottagen mängd	Eventuell kommentar
PCB	10 KG	Låst behållare	Sortera	Ragnsells Högby torp		
EL-avfall	150 KG	Återvinnigssäck	Sortera	Sortera Recycling		

--	--	--	--	--	--	--

Kommentarer

1. *Låst behållare*
2. *Tippkvitton,*
3. Upphandlad avfallsentreprenör registrerar farligt avfall och transport av farligt avfall i Naturvårdsverkets databas.

2. Ev arbetsmiljörisker vid hanteringen av det aktuella avfallet

1. *Riskbedömning arbetsberedning rivning.*

Fraktioner som utsorteras

Ifyllda avfallsslag är basnivå enligt Resurs- och avfallsriktlinjerna. Fraktioner markerade med * är obligatoriska enligt krav i avfallsförordningen och eventuella avvikelser ska motiveras.

	Avfallsslag	Bedömd mängd	Hantering/ förvaring/behållare	Transportör om annan än avfallsentreprenör	Mottagare	Mottagen mängd	Eventuell kommentar
	<i>Ex: Trä</i>	<i>150 kg</i>	<i>Låst behållare</i>	<i>Transportör X</i>	<i>Mottagare X</i>	<i>150 kg</i>	<i>1 (notera nedan)</i>
1	Trä*	2500 KG	Container	Sortera	Sortera Recycling AB		
2	Plast för återvinning*	500 KG	Container	Sortera	Sorter Recycling AB		
3	Brännbart* ex papp, frigolit, laminat	1500 KG	Container	Sortera	Sortera Recycling AB		
4	Gips*						
5	Glas*	350 KG	Container	Sortera	Sortera Recycling AB		
6	Skrot och metall*	750 KG	Container	Sortera	Latz järn och metall		
7	Fyllnadsmassor/ mineraliska massor* ex. betong, tegel, klinker	850 KG	Container	Sortera	Sortera Recycling AB		
8	Schaktmassor	100 kg	Container	Sortera	Sortera Recycling AB		

9	Mineralull	0	X	X	X		
10	Sammanfogade material	1500 KG	Container	Sortera	Sortera Recycling		
11	Pappersförpackningar	X					
12	Glasförpackningar	X					
13	Plastförpackningar	X					
14	Metallförpackningar	X					

Avvikelser

Material som lämnas till återanvändning, möjligheten att återanvända material i befintligt skick ses över med beställaren.

Material	Mängd	Mottagare	Eventuell kommentar
Marmor bänkskivor	200 KG	Nacka byggnadsvård	Det som bedöms som brukbart skick
Dörrar	200 KG	Nacka byggnadsvård	Det som bedöms som brukbart skick
Övrigt	30 KG	Nacka byggnadsvård	Övrigt i brukbart skick

Kommentarer

Logistik – Placering av behållare och rutiner för tömning

Placering
<i>Intill huset</i>

--

Rutiner för tömning
<i>Tömning sker vid full behållare/container.</i>

Redovisning av dokumentation
<i>Avfalls redovisning presenteras vid projektets slut.</i> <i>Återbrukat material redovisas i inventarielista.</i> <i>Asbestprov och dokumentation finns i materialinventering.</i> <i>Dokumentation PCB fönster redovisas av Sortera.</i> <i>Prov PCB finns redovisat i materialinventering.</i>
Säker hantering av farliga ämnen PCB i fönsterfog hanteras genom att hela fönsterbågen hängs av och skickas till Ragnsells Högby torp

Övrigt
<i>Kakelugn återbrukas av beställare, om ej sådant är fallet ser entreprenör till att demontera kakelugn och se till att den återbrukas.</i> <i>Bänkskivor i marmor demonteras och återbrukas. Skickas till Nacka byggnadsvård.</i> <i>Dörrar som bedöms vara i gott skick demonteras och skickas till Nacka byggnadsvård.</i> <i>Övrigt som bedöms kunna återbrukas tas om hand av Nacka byggnadsvård.</i>

Underskrift beställare	Underskrift LP Bygg (vid slutredovisning)
Ort och datum	Ort och datum
Namnteckning	Namnteckning



Dokument Rivnings- och avfallshanteringsplan

Företag LP Byggentreprenad AB

Godkänd av VD

Mall upprättad 2022-01-28

Mall reviderad 2022-05-02

Sida 6 av 6

Namnförtydligande Johan Dath	Namnförtydligande Rasmus Holmström