DANDERYDS KOMMUN
Tekniska kontoret

Bilaga 2

Slutkostnadsredovisning

2018-04-03

Modulhusboende Gymnasiet:1
Projekt nr. 8267
Dnr. 2016/0223

Projekt				
Status	Slutkostnad	Bruttoarea (BTA)	1200	m2
Projektstart	2017-04-03			
Projektslut	2018-02-30			
Anmärkning				

Slutkostnadsredovisning		Total SEK	%	/m2
Slutkostnad		**40 600 000**		**33 833**
Fördelning per huvudkontogrupp:				
A	BYGGHERREKOSTNADER	4 850 000	12%	4 042
B	PROJEKTERING	750 000	2%	625
C	HUSBYGGNAD	35 000 000	86%	29 167

Anteckningar