DANDERYDS KOMMUN
Tekniska kontoret

Slutkostnadsredovisning

2020-01-27

Broreparationer, broarna Vendevägen över E18 och Föreningsvägen, samt Fribergabron.

Projekt	
Status	Slutkostnad
Projektstart	2019-02-19
Projektslut	2019-10-19
Anmärkning	

Slutkostnadsredovisning		Total SEK
Investeringsbudget 2019		**18 500 000**
Fördelning per huvudkontogrupp:		
A	Byggkostnad Svevia	16 779 041
B	Projektering	1 001 660
C	Geoteknik	117 100
D	Övrigt	709 142
Totalt		**18 606 943**

Anteckningar