

Riskbedömning i samband med modulbostäder vid Danderyds gymnasium.

Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Åtgärder	Ansvarig
A. Risker under byggtiden					
1. Parkeringsplatser kommer att försvinna då det sannolikt kommer att byggas på en del av de nuvarande parkeringsplatserna	Hög	Stora	Stor risk	Alternativa p-platser behöver skaffas i närheten. I uppdrag från KS ingår att ta fram ersättningsplatser om nuvarande p-platser kommer att tas i anspråk. Den slutliga placeringen av modulbostäderna i området bör övervägas med syfte att hitta alternativ plats som inte tar p-platser i anspråk.	Tekniska kontoret Kommunledningskontoret/plan- och exploateringsavdelningen
2. Framkomligheten i området kring gymnasiet kommer att försämrans.	Hög	Stora	Stor risk	Alternativa planer för att lösa trafiksituationen behöver tas fram.	Tekniska kontoret
3. Det finns en risk att man under byggtiden kommer att märka svårigheter för gymnasiet att marknadsföra sin utbildning	Medelhög	Kan bli stora beroende på hur antalet sökande påverkas.	Medelhög risk	Löpande kommunikation med Danderyds gymnasium. Stöd till gymnasiet i deras externa kommunikation . Den slutliga placeringen av modulbostäderna bör	Utbildnings- och kulturkontoret

				övervägas i syfte att hitta plats som så lite som möjligt påverkar Danderyds gymnasium.	
4. I och med att modulbostäderna kommer att användas för flyktingar så finns en risk för brandattentat eller försök till skadegörelse.	Medelhög	Om detta lyckas kan det få stora konsekvenser	Medelhög risk	Bevakning från vaktbolag måste sättas in redan när bygget startar.	Tekniska kontoret
5. Oro hos grannar och föreningar med aktiviteter i närområdet.	Hög	Måttliga	Medelhög risk	Viktigt med kontinuerlig information till verksamheter i området inklusive idrottsföreningar.	
6. Oro från gymnasiet att byggtiden sammanfaller med studentexamensdagarna i början av juni 2017.	Stor	Stora	Stor risk	Se till att bygget inte pågår i samband med studentexamen.	Tekniska kontoret

Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Åtgärder	
B. Risker efter inflyttning					
1. Risker för attentat från extremgrupper eller individer.	Medelhög	Kan bli stora	Medelhög risk	Viktigt med fortlöpande kontakt med polisen och intilliggande kommuner för att i tid kunna fånga upp signaler på aktiviteter från extremgrupper och/eller individer. Löpande bevakning från kommunens bevakningsbolag.	Kommunledningskontoret/säkerhetschefen Tekniska kontoret vad gäller bevakning.
2. Någon eller några av de boende i modulbostäderna kan komma att störa elever eller personal vid de intilliggande skolverksamheterna.	Låg	Kan innebära stora konsekvenser	Liten risk	Ett väl fungerande integrationsarbete kan bidra till att minska denna risk. I detta ingår att meningsfull fritidssysselsättning erbjuds de boende. Möjligheten att bedriva SFI på Dagv ska undersökas. Överväga möjligheten att utse en ny roll på gymnasiet med uppdrag att arbeta för integration i närområdet. Kommunen kan behöva en särskild kontaktperson med uppdrag att vara länken mellan de boende och kommunen.	Socialkontoret Utbildnings- och kulturkontoret

3. Oro hos grannar och föreningar med aktiviteter i närområdet.	Hög	Måttliga	Medelhög risk	Viktigt med kontinuerlig information till verksamheter i området inklusive idrottsföreningar. Inom ramen för sitt uppdrag bör utbildnings- och kulturkontoret inleda konkreta diskussioner med föreningar som har verksamheter i området. Dessa samtal ska leda till att integrationen förbättras genom att föreningslivet blir en aktiv del i integrationsarbetet. Överväga att ha anställd personal på inom idrottsområdet.	
4. Elever på gymnasiet och BISS kan hamna i kläm om konflikter skulle uppstå mellan extremistgrupper och de boende.	Låg	Kan innebära stora konsekvenser	Lite risk	Se ovan risk B.1.	Kommunledningskontoret/säkerhetschefen
5. Området uppfattas som otryggt. Särskilt på kvällar och nätter.	Stor	Måttliga	Medelhög risk	Se över belysning och växtlighet i området.	Tekniska kontoret
6. Ökad belastning på kollektivtrafiken.	Stor	Måttliga	Medelhög risk	Kontakt behöver tas med SL om utökad turtäthet på busslinjerna i närområdet.	Tekniska kontoret.

Säkerhetschef